



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARCHIDONA - 2022  
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA / EJERCICIO FISCAL 2022  
ENERO - DICIEMBRE 2022



323. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

DIREC.	SUB DIREC.	PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	EVALUACION ANUAL			TOTAL	% EJECUTADO DEL PROYECTO
											EJECUTADO	PARCIALMENTE	SIN EJECUCIÓN		
		7.1	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 105,056.13	\$ 20,492.20	\$ 125,548.33	\$ 116,984.34	\$ 8,563.99	\$ 113,562.10	\$ 11,986.23					
		7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
		7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 0.00	\$ 6,635.00	\$ 6,635.00	\$ 0.00	\$ 6,635.00	\$ 0.00	\$ 6,635.00			1		# DIV 0!
		7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 0.00	\$ 33,152.37	\$ 33,152.37	\$ 32,445.76	\$ 706.61	\$ 10,389.76	\$ 22,762.61		1			32%
		7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción	\$ 8,999.99	\$ 11,737.81	\$ 20,737.80	\$ 18,824.80	\$ 1,913.00	\$ 12,767.80	\$ 7,970.00		1			68%
		7.3.08.19.001	Adquisición De Accesorios Y Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 1,401.00	\$ 1,401.00	\$ 1,400.20	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 1,401.00		1			0%
		7.5	OBRA PUBLICA												
		7.5.01.04.001	Regeneración del Parque Recreacional del Barrio Antonio Cabri	\$ 40,088.91	\$ 4,000.00	\$ 44,088.91	\$ 40,080.98	\$ 4,007.93	\$ 19,442.48	\$ 24,646.43		1			49%
		7.5.01.04.007	Asfaltado de las calles del Cantón Archidona Urbano.	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00				1	# DIV 0!
		7.5.01.04.015	Construcción de aceras y bordillos y asfalto para el plan de vivienda Miduvi-Gadma-2022-2023	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00				1	# DIV 0!
		7.5.01.05.002	Construcción De Asfaltado de la Calle Tena,Mishahualli y Rocafuerte en la Longitud 1.60 km de repotenciación de maminera en el Barrio Piedra Grande	\$ 0.00	\$ 39,763.82	\$ 39,763.82	\$ 39,484.89	\$ 278.93	\$ 39,484.78	\$ 279.04	1				100%
		7.5.01.05.003	Construcción De Asfaltado De La Calle Oriente Del Barrio Piedra Grande, Cantón Archidona	\$ 0.00	\$ 71,812.99	\$ 71,812.99	\$ 71,812.99	\$ 0.00	\$ 71,812.99	\$ 0.00	1				100%
		7.5.01.05.004	Construcción de un puente sobre el río Mondayacu, Parroquia Cotundo,Cantón Archidona	\$ 0.00	\$ 269,686.29	\$ 269,686.29	\$ 234,273.88	\$ 35,412.41	\$ 123,895.52	\$ 145,790.77		1			53%
		7.5.01.07.002	Construcción De nichos en el cementerio Edén de la Paz	\$ 10,000.00	-\$ 6,767.00	\$ 3,233.00	\$ 3,233.00	\$ 0.00	\$ 3,233.00	\$ 0.00	1				100%
		7.5.01.07.003	Construcción Cancha cubierta en Sociedad libre Km.21	\$ 49,000.00	\$ 0.00	\$ 49,000.00	\$ 48,828.22	\$ 171.78	\$ 0.00	\$ 49,000.00		1			0%
		7.5.01.07.007	Construcción De Un Polideportivo,Casa De Gestión Y Cancha De Voley En El Barrio Andalucía, Parroquia Archidona	\$ 0.00	\$ 36,921.07	\$ 36,921.07	\$ 35,219.98	\$ 1,701.09	\$ 33,921.07	\$ 3,000.00		1			96%
		7.5.01.07.012	Construcción De La Cancha Cubierta Mushullacta	\$ 0.00	\$ 2,082.44	\$ 2,082.44	\$ 2,082.44	\$ 0.00	\$ 2,082.44	\$ 0.00	1				100%
		7.5.01.07.013	Construcción de la Cancha Cubierta de la Comunidad Ardilla Urku	\$ 0.00	\$ 53,146.62	\$ 53,146.62	\$ 53,145.62	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 53,146.62		1			0%
		7.5.01.07.015	Construcción Del Graderío Faltante De La Cancha Cubierta Del Barrio San Antonio De Cotundo	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00		1			0%
		7.5.01.07.016	Construcción De La Fachada Y Vcera Del Mercado Municipal	\$ 0.00	\$ 28,939.84	\$ 28,939.84	\$ 28,939.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,939.84		1			0%
		7.5.01.07.018	Construcción de dos aulas para Unidad Educativa María Inmaculada	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00			1		# DIV 0!
		7.5.01.07.022	Terminación de canchas cubiertas en el Cantón Archidona	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00			1		# DIV 0!
		7.5.01.07.036	Construcción de nichos en el cementerio,Barrio Central del Cantón Archidona.	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,170.00	\$ 330.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00		1			0%
		7.5.01.07.050	Reajuste de precios de la construcción de espacio Cubierto Primera Etapa en la comunidad de Porotoyacu, sector Sapurumi	\$ 0.00	\$ 43.73	\$ 43.73	\$ 43.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43.73		1			0%
		7.5.01.07.052	Construcción de un graderío y escenario en la cancha cubierta de Ita Quivilina	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00			1		# DIV 0!
		7.5.01.07.058	Construcción del Cdi las Abejitas Barrio Buenos Aires 2023	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00			1		# DIV 0!
		7.5.01.07.061	Liquidación de la construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en Ila comunidad de Lushianta	\$ 0.00	\$ 27.49	\$ 27.49	\$ 27.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.49		1			0%
			ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y COMEDOR, EN LA COMUNIDAD LUSHIANTA, PARROQUIA SAN PABLO, PROVINCIA	\$ 5,365.20	-\$ 669.85	\$ 4,695.35	\$ 4,695.34	\$ 0.01	\$ 4,695.34	\$ 0.01	1				100%
			ADECENTAMIENTO DE LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, CANTON ARCHIDONA	\$ 6,479.33	-\$ 694.21	\$ 5,785.12	\$ 5,785.12	\$ 0.00	\$ 5,785.12	\$ 0.00	1				100%
			ADECENTAMIENTO DE GRADERIOS EN LA COMUNIDAD DE SARDINAS DE JONDACHI DE LA PARROQUIA COTUNDO, PROVINCIA DE NAPO.	\$ 0.00	\$ 249.58	\$ 249.58	\$ 0.00	\$ 249.58	\$ 0.00	\$ 249.58			1		# DIV 0!

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA  
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

323	323	ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHIWA SAN FRNACISCO, PARROQUIA Cotudo, Cantón ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	\$ 13,207.07	-\$ 6,611.87	\$ 6,595.20	\$ 6,595.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,595.20	1			0%
		ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y COMEDOR DE LA COMUNIDAD JATUN SUMAKU DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU, Cantón ARCHIDONA	\$ 7,184.12	-\$ 2,881.34	\$ 4,302.78	\$ 4,302.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,302.78	1			0%
		ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LAS ABEJITAS, PARROQUIA ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	\$ 7,097.54	-\$ 779.55	\$ 6,368.28	\$ 6,317.99	\$ 50.29	\$ 6,313.35	\$ 54.93	1			100%
		ADECENTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO, PARROQUIA ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	\$ 6,499.46	\$ 0.00	\$ 6,449.17	\$ 6,249.17	\$ 200.00	\$ 6,249.17	\$ 200.00	1			100%
		Mantenimiento Estadio Aurelio Espinosa de Archidona	\$ 8,669.17	-\$ 8,669.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		1		#DIV/0!
		Adecuación de infraestructura Convenio Club Pro-Adelanto( Convenio financiamiento de la Junta de Derechos)	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00		1		#DIV/0!
		ADECENTAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO 13 DE ABRIL PROOQUIA Y CANTÓN ARCHIDONA.	\$ 0.00	\$ 23,522.37	\$ 23,522.37	\$ 22,929.99	\$ 592.38	\$ 7,551.35	\$ 15,971.02	1			33%
		MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD POROTOYACU, PARROQUIA SAN PABLO, PROVINCIA DE NAPO"	\$ 0.00	\$ 7,370.18	\$ 7,370.18	\$ 6,777.80	\$ 592.38	\$ 0.00	\$ 7,370.18	1			0%
		MANTENIMIENTO PARA LOS PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	\$ 0.00	\$ 12,561.64	\$ 12,561.64	\$ 11,969.26	\$ 592.38	\$ 5,872.20	\$ 6,689.44	1			49%
		ADECUACION DEL TECHO DE LA UPC ARCHIDONA UBICADO EN EL BARRIO CENTRAL, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	\$ 0.00	\$ 7,360.05	\$ 7,360.05	\$ 6,767.69	\$ 592.36	\$ 0.00	\$ 7,360.05	1			0%
		CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN EL SUBCENTRO DE SALUD DEL CANTÓN ARCHIDONA	\$ 0.00	\$ 6,464.58	\$ 6,464.58	\$ 5,872.20	\$ 592.38	\$ 0.00	\$ 6,464.58	1			0%
		Adecantamiento y construcción de 16 nichos en el Cementerio Sector Atakivet de la Comunidad Santa María	\$ 0.00	\$ 10,045.64	\$ 10,045.64	\$ 10,044.87	\$ 0.77	\$ 10,044.87	\$ 0.77	1			100%
		Mantenimiento vía rural en la Parroquia San Pablo. Convenio GADMA-CPN	\$ 0.00	\$ 311,590.12	\$ 311,590.12	\$ 311,589.96	\$ 0.16	\$ 236,225.15	\$ 75,364.97		1		76%
		Adecantamiento y repotenciación de las instalaciones de polideportivo en el Barrio El Progreso	\$ 0.00	\$ 16,151.58	\$ 16,151.58	\$ 7,408.54	\$ 8,743.04	\$ 7,408.54	\$ 8,743.04	1			100%
		Reajuste de la casa Comunal de Pachakutik	\$ 0.00	\$ 105.99	\$ 105.99	\$ 105.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 105.99		1		0%
		Reajuste de la casa comunal de Challwayacu	\$ 0.00	\$ 167.11	\$ 167.11	\$ 167.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 167.11		1		0%
		Adecantamiento De La Unidad Educativa De La Comunidad De Mondayacu	\$ 0.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 41,382.99	\$ 3,617.01	\$ 41,351.92	\$ 3,648.08	1			100%
		Adecantamiento De La Cancha Cubierta De La Comunidad Batan Cocha	\$ 0.00	\$ 6,522.00	\$ 6,522.00	\$ 6,269.06	\$ 252.94	\$ 0.00	\$ 6,522.00		1		0%
		Mantenimiento de la cancha cubierta del Barrio Andalucía	\$ 0.00	\$ 6,637.15	\$ 6,637.15	\$ 6,361.81	\$ 275.34	\$ 0.00	\$ 6,637.15		1		0%
		Adecantamiento de la Sala de Velaciones y Construcción de Nichos en el Cementerio Eden de la Paz	\$ 0.00	\$ 25,499.91	\$ 25,499.91	\$ 25,499.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,499.91		1		0%
		Adecuación y remodelación del Parque Central de Archidona.	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00		1		#DIV/0!
		<b>8.4 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
		8.4.01.07 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 1,000.00	-\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		1		#DIV/0!
			<b>\$ 275,646.92</b>	<b>\$ 1,067,717.58</b>	<b>\$ 1,343,364.50</b>	<b>\$ 1,246,090.94</b>	<b>\$ 97,273.56</b>	<b>\$ 762,088.95</b>	<b>\$ 581,275.55</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>49</b>